

平成22年度 長岡市ふるさと創生基金事業実行委員会負担金実績報告書

平成23年2月28日

長岡市長 森 民 夫 様

申請者 住 所 長岡市東川口1974-26


団 体 名 長岡市川口地域ふるさと創生基金事業実行委員会

代 表 者 委員長 目 黒 喜 代



平成23年度長岡市ふるさと創生基金事業実行委員会負担金について、下記のとおり報告します。

1 事業名	長岡市川口地域ふるさと創生基金事業	
2 事業の実施期間	着手	平成22年8月27日
	完了	平成23年2月21日
3 事業の主な実施場所	長岡市川口地域内	
4 負担金に係る事項	交付決定額	1,850,000円
	負担金受領額	1,850,000円
	負担金に係る執行額	1,833,844円
	返還額	16,156円
5 添付書類	<input type="checkbox"/> 事業実施報告書 (第5号様式) <input type="checkbox"/> 事業の収支決算書 (第6号様式) <input type="checkbox"/> その他資料・成果品、写真、支出証票等	



事業実施報告書

事業名	長岡市川口地域ふるさと創生基金事業
事業の内容	<p>【目的】 中越大震災で被災した遊歩道や散策道などを復旧し、地域住民にとって心のよりどころである山道を再生する。 また、事業の完了後は、遊歩道・散策道と地域内の観光施設を紹介したマップを作成する。</p> <p>【内容】 第1回実行委員会（平成22年8月9日、会場：川口支所2階会議室） 参加者13名 第2回実行委員会（平成22年8月25日会場：川口支所2階会議室） 参加者13名 和南津絆の道整備（平成22年11月7日）参加者約10名 東川口遊歩道整備（平成22年10月2日）参加者6名 〃（平成22年11月13日）参加者約10名 田麦山遊歩道整備（平成22年10月23日）参加者2名 〃（平成22年10月24日）参加者約30名 木沢遊歩道整備（平成22年11月21日）参加者約30名 手作り村相川整備（平成22年9月25日）参加者5名 〃（平成22年10月2日）参加者2名 〃（平成22年10月3日）参加者5名 〃（平成22年10月9日）参加者3名 案内マップの作成（平成22年12月～2月）8,000部作成</p>
事業の実施による効果	<p>地域住民が自ら遊歩道・散策道の整備を行うことで、郷土への愛着心の醸成と、地域づくり活動への積極的な参画なされた。</p> <p>遊歩道・散策道と地域内の観光施設を紹介したマップを作成することで、川口地域の魅力を今後、地区内外に情報発信できるようになった。</p>
今後の課題	<p>今後も遊歩道の整備、管理が必要なため、ボランティアでの整備作業ではあるが、必要最低限の原材料の予算確保が課題。</p> <p>有志で活動を行っている団体がほとんどなので、作業の軽減化を含め、人員の確保が課題。</p>

（注）記入内容が多くなる場合は、適宜ページを増やしてください。

事業の収支決算書

収入の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	内 訳
1 負担金	1,850,000	1,850,000	ふるさと創生基金事業負担金
2 預金利子	0	31	預金利子
合 計	1,850,000	1,850,031	

支出の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	内 訳
1 需用費	85,000	212,790	消耗品費(事務費) 2,730円 燃料費 21,060円 印刷製本費 189,000円
2 役務費	10,000	2,205	手数料(振込み等) 2,205円
3 使用料	200,000	175,815	重機等リース料 175,815円
4 原材料費	1,555,000	1,443,065	ウッドチップ 887,250円 木製階段 460,000円 看板材料ほか 95,815円
合 計	1,850,000	1,833,875	

収入 1,850,031円 - 支出 1,833,875円 = 16,156円 返還額

平成 22 年度長岡市川口地域 ふるさと創生基金事業実行委員会活動状況

1 和南津絆の道

①作業風景

重機による地ならし



ウッドチップ敷き



②完了後写真

整地・ウッドチップ敷き完了



2 東川口遊歩道

①作業風景

ウッドチップ敷き



階段設置



②完了後写真

整地・ウッドチップ敷き完了



木製階段設置完了



3 田麦山遊歩道

①作業風景

整地作業



看板設置



階段設置



②完了後写真

看板設置完了



階段設置完了



4 木沢遊歩道整備

①作業風景

ウッドチップ敷き



階段設置



②完了後写真

ウッドチップ敷き完了



階段設置完了



5 手作り村相川整備

①作業風景

整地作業



②完了後写真

看板設置完了



階段設置完了



ウッドチップ敷き完了

