

概要版

平成27年度
長岡市社会資本総合整備計画等
事業評価監視委員会

計画名:社会資本総合整備計画


「活力と魅力にあふれ、安全・安心な住みよいまちづくり」

分野:公園

交付金名:社会資本整備総合交付金

評価種別:事後評価

平成28年2月5日
長岡市



事業概要

【計画の名称】

活力と魅力にあふれ、安全・安心で住みよいまちづくり

【計画の目標】

災害時には、避難場所や防災の活動拠点となる公園・緑地など都市基盤施設整備を行うとともに公園施設の改修等を行うことにより、安全で安心できるゆとりある住みよいまちづくりを実現する。

【計画の成果目標】

- ①一人当たり都市公園面積9.8㎡(H22)⇒10.1㎡(H26)
- ②危険な遊具のある都市公園の改修率8%(H22)⇒100%(H24)

【計画事業実施期間】

平成22年度～平成26年度

1-A-1都市公園事業(長岡ニュータウン運動公園)

利用状況

サッカー場



屋根付多目的コート



1-A-2 都市公園事業(悠久山公園)

整備前

整備後



1-C-12 都市公園安全・安心施設改築更新事業公園

■整備内容(蓮湯中央公園)

更新対象施設
トイレ(内壁・外壁、屋根防水、衛生器具等)

衛生設備更新前

更新前(全景)




更新後(全景)



便器の老朽化

便器の破損

衛生設備更新後



洋式トイレに更新

小便器の更新

壁面の剥離やひび割れ
屋根防水の老朽化・便器の破損

内外壁の補修及び塗装
衛生設備取替・屋根防水更新

1-A-3 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

■整備内容(気比宮中央公園)

更新対象遊具
中型滑り台

滑り台更新前



床板の老朽化(腐食・摩耗)



手すりの端部が鋭角より広い
(飲み込みの危険あり)



滑降部の腐食

滑り台更新後



更新前(全景)



更新後(全景)



1-A-5 緑化重点地区総合整備事業(千秋・古正寺地区)

■整備写真

山東南緑道

整備前



整備後



1-C-2 花づくり交流事業

■事業実施状況



1-C-5 下助川整備事業

■整備内容



1-C-4 大黒農村公園整備事業

■整備内容



1-C-6 千秋が原南公園整備事業

■整備内容



1-C-7 長岡墓地公園整備事業


■整備計画図



13

1-C-8 亀貝町ふれあい公園整備事業

■整備内容



整備前



整備後



15

1-C-7 長岡墓地公園整備事業

■整備内容



整備前

整備後




整備後



14

1-C-10 北陽東公園整備事業

■整備内容



整備前




整備後




16

1-C-11 百束さくら公園整備事業

■整備内容



公園平面図



整備前



整備後

①数値指標の結果

意見聴取事項

目標を定量化する指標								
指標	従前値	目標値		評価値		達成度		
		基準年度	目標年度	評価年度	評価年度			
指標1	一人当たりの都市公園面積	9.8㎡	H22当初	10.1㎡	H26末	11.3㎡	H26末	○
指標2	危険な遊具のある都市公園改修率	8%	H22当初	100%	H26末	100%	H26末	○
その他指標1	公園利用の満足度の向上 (H22⇒H26の比較)	-	-	60%	H26末	70.4%	H26末	○
その他指標2	公園利用者数 (長岡ニュータウン運動公園)	0人/年	H22当初	80,000人/年	H26末	83,554人/年	H26末	○

目標達成度の凡例：○ 評価値が目標値を上回った場合
 △ 目標達成はしていないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合
 × 目標値の達成しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合

3 成果結果の内容にかかる審議

(1) 成果の達成度評価


指標1：一人当たりの都市公園面積

意見聴取事項

一人当たりの都市公園面積

達成度 ○

従前値 (H22) 9.8㎡/人 → 目標値 (H26末) 10.1㎡/人 < 評価値 (H26末) 11.3㎡/人




※ 上記の都市計画区域内人口1人当たり公園面積(㎡/人)は、長岡市内の都市公園の内、国土交通省管理の国営越後丘陵公園を除いた数値である。
 ※ 新潟県及び全国の都市計画区域内人口1人当たり公園面積は、平成26年度末の数値である。

指標2:危険な遊具のある都市公園改修率 意見聴取事項

・都市公園遊具改修率

達成度○




21

その他指標2:長岡ニュータウン運動公園の利用者数

・公園利用者数(人)

利用者数の増加○



平成27年10月現在

23

その他指標1:公園利用の満足度の向上

・市内の公園利用の満足度の向上

達成度○





表 アンケート調査結果(市内の公園利用の満足度の向上)

調査場所	サンプル数	満足している やや満足している	どちらでもない	不満である やや不満である	その他	合計
イベント トキっ子子育て 応援フェア2015	196	75.0%	11.7%	12.2%	1.0%	100.0%
子育て支援施設 (てくてく、ぐんぐん、ちびっこ広場)	368	68.8%	16.0%	10.3%	4.9%	100.0%
公園等(悠久山公園、リリックホール、緑花センター)	122	68.0%	19.7%	9.0%	3.3%	100.0%
全体	686	70.4%	15.5%	10.6%	3.5%	100.0%




※ アンケート調査は、平成27年10月中旬から11月上旬まで実施

22

参考資料:
長岡市花いっぱいフェア来場者数

会場:長岡市民防災公園



24

3 成果結果の内容にかかる審議

(2) 事業の効果発現要因の整理

4. 今後の社会資本整備にかかる審議

【今後の社会資本整備方策】

指標にかかる効果発現要因の整理① 意見聴取事項

事業名		指標1 「一人当たりの公園面積」	指標2 「都市公園の遊具改修率」	その他1 「公園の満足度の向上」	その他2 「利用者の利用率」
基幹事業	都市公園事業(長岡ニュータウン運動公園)	◎	-	◎	◎
	都市公園事業(悠久山公園)	◎	-	◎	-
	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業(長岡市)	-	◎	◎	-
	公園施設長寿命化計画策定事業(長岡市)	-	◎	○	-
	緑化重点地区総合整備事業(千秋・古正寺地区)	◎	-	◎	-
こどもの遊び場等安全・安心対策事業		-	◎	◎	-
効果促進事業	花づくり交流事業	○	-	◎	-
	大黒農村公園整備事業	◎	-	◎	-
	下助川整備事業	○	-	◎	-
	千秋が原南公園整備事業	○	-	◎	-
	長岡墓地公園整備事業(やすらぎ公園(仮称)整備)	○	-	◎	-
	亀貝町ふれあい公園整備事業	○	-	◎	-
	北隣東公園整備事業	○	-	◎	-
	百東さくら公園整備事業	○	-	◎	-
都市公園安全・安心施設改築更新事業		-	◎	◎	-

凡例: ◎直接的に貢献 ○間接的に貢献 -関連性なし (一)計画期間内は未実施

(1) 今後の公園整備方策について① 意見聴取事項

事業前の課題	まちの課題の変化	効果持続方策 改善方策	想定される事業
災害に強いまちづくりの推進に向けて、防災拠点となる公園などの整備	達成されたこと	・広域的な防災拠点及び地域の一次避難場所が整備された	・整備された公園の規模等に合わせた、災害時の機能体制の強化 ・関係機関との連携 ・自主防災活動などの地域住民との連携
	残された課題 新たな課題	・災害時の避難場所や防災拠点としての活用 ・地元の防災活動の場となる街区公園などの整備	・災害に強いまちづくりを進めていくために、今後も整備促進を図る ・身近な公園などの一次避難地としての機能強化 ・浸水対策事業の推進
市民ニーズの変化に対応した安全で安心な公園づくりと適切な維持管理	達成されたこと	・遊具などの改修が必要な公園の改修を集中的に行い、短時間で完了した	・利用者の安全性を確保するため、定期的な公園施設の点検 ・ライフサイクルコストの縮減
	残された課題 新たな課題	・地元協働による「適正な維持管理」のネットワークづくり	・子育て支援 ・市民手づくり公園支援事業
市民との協働による緑化の推進	達成されたこと	・多くの市民の方々から花づくりに参加していただいた。 ・駅前など、プランターなどで花をかざることで、にぎわいと酒いを感じられる空間にできた	・花いっぱい運動の推進 ・市民との協働による緑化活動の推進とコミュニティの形成 ・全国花のまちづくり長岡大会の開催
	残された課題 新たな課題	・市民参加による地域ぐるみの活動の推進	・緑を守り育てる市民意識を醸成するための啓発活動の推進