

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月25日

計画の名称	長岡市通学路の安全対策（第2期）（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	長岡市												
計画の目標	通学路の要対策箇所に対し、安全対策を行うことにより、安全・安心な通学路を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,715	A	2,715	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (R4末)
1	長岡市通学路安全プログラムにおける歩道整備等歩行空間確保に関する要対策箇所について、対策率を上昇させる。 長岡市通学路安全プログラムにおける歩道整備等歩行空間確保対策実施箇所数 / 長岡市通学路安全プログラムにおける歩道空間確保に関する要対策箇所数 × 100	63%	%	78%
2	長岡市通学路安全プログラムにおける踏切整備に関する要対策箇所について、対策率を上昇させる。 長岡市通学路安全プログラムにおける踏切整備対策箇所数 / 長岡市通学路安全プログラムにおける踏切整備に関する要対策箇所数 × 100	75%	%	100%
3	長岡市通学路安全プログラムにおけるく歩道消雪パイプ整備に関する要対策箇所について、対策率を上昇させる。 長岡市通学路安全プログラムにおける歩道消雪パイプ整備の実施箇所数 / 長岡市通学路安全プログラムにおける歩道消雪パイプ整備に関する要対策箇所数 × 100	81%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(1)東幹線13号線(十日町小学校)	路切整備 L=0.02km	長岡市						370		-
	A01-002	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(1)中之島706号線ほか(中之島中央小学校)	歩道整備 L=2.7km	長岡市						662		-
	A01-003	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(他)656号線ほか(富曹亀、四郎丸、神田小学校)	歩道整備 L=1.41km	長岡市						401		-
	A01-004	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(他)黒条134号線(黒条小学校)	路肩整備 L=0.1km	長岡市						6		-
	A01-005	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(他)宮内21号線(宮内小学校)	歩道整備 L=0.4km	長岡市						142		-
	A01-006	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(1)東幹線36号線(柿小学校)	歩道整備 L=0.2km	長岡市						230		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(他)西幹線29号線ほか (日越、大島小学校)	歩道整備 L=3.2km	長岡市						296	-
	A01-008	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(1)東幹線39号線(栖 吉小学校)	歩道改良 L=0.07km	長岡市						33	-
	A01-009	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(他)西幹線29号線ほか (通学路対策事業)	交通安全施設整備 L=3.1km	長岡市						11	-
	A01-010	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(他)深才261号線(深沢 小学校)	路肩整備 L=0.8km	長岡市						12	-
	A01-011	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(1)東幹線39号線(栖 吉小学校)	路肩整備 L=0.1km	長岡市						6	-
	A01-012	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(2)東幹線8号線ほか(上組 小学校)	路肩整備 L=0.4km	長岡市						22	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	雪寒	(1)東幹線36号線ほか (柿、豊田小学校)	歩道消雪施設整備 L=0.4km	長岡市						47	-	
	A01-014	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	雪寒	(1)東幹線63号線ほか (神田、中島小学校)	歩道消雪施設整備 L=0.3km	長岡市							26	-
	A01-015	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(他)中之島879号線ほか (信条小学校)	路肩整備 L=1.38km	長岡市							107	-
	A01-016	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(1)三島248号線(脇野 町小学校)	路肩整備 L=0.65km	長岡市							66	-
	A01-017	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(1)東幹線56号線(新組 小学校)	路肩整備 L=0.1km	長岡市							22	-
	A01-018	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	交安	(2)西幹線52号線(宮本 小学校)	歩道整備 L=0.04km	長岡市							58	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(1)大島77号線(大島 小学校)	歩道整備 L=0.2km	長岡市						12	-
	A01-020	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(1)新組161号線ほか( 新組小学校)	歩道整備 L=0.5km	長岡市						34	-
	A01-021	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(他)越路333号線(通学 路対策事業)	交通安全施設整備 L=0.7km	長岡市						2	-
	A01-022	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(他)日越32号線ほか( 大島小学校)	歩道整備 L=0.3km	長岡市						20	-
	A01-023	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(他)深才261号線ほか( 深沢小学校)	歩道整備 L=0.3km	長岡市						20	-
	A01-024	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村	道	交安	(1)宮内520号線ほか( 通学路対策事業)	路肩整備 L=3.0km	長岡市						20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	道	(1)東幹線17号線ほか (岡南小学校)	歩道整備 L=0.28km	長岡市						45	-	
	A01-026	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	道	(他)越路435号線ほか (越路小学校)	通学路安全対策 L=0.65km	長岡市						17	-	
	A01-027	道路	一般	長岡市	直接	長岡市	市町村道	道	(2)越路187号線(越路 小学校)	歩道整備 L=0.17km	長岡市						28	-	
												小計						2,715	
												合計						2,715	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
長岡市社会資本総合整備計画等事業評価監視委員会を開催し、評価に対する妥当性の検証及び今後の社会資本整備方策に関する意見聴取を行った。	令和5年2月
	公表の方法
	長岡市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の整備や歩道橋の新設により歩行者空間を確保したことで、通学児童の安全性が向上した。</li> <li>・側溝の蓋掛けなどにより歩けるスペースが広がり、児童が車道側へはみ出す危険性が減った。</li> <li>・グリーンベルトの設置により歩車道境界の区分が明確になり、安全性が向上。</li> <li>・冬期間に児童が多く集まる場所に通学用の消雪パイプを新設したことで、機械除雪に比べ幅員が広く確保でき、安全・安心な登下校が可能になった。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内で年間に発生する登下校時の交通事故件数は平成30年度以降0～1件で推移。</li> <li>・今後も交通安全プログラムを通じて安全対策を実施していくことで事故発生の件数を限りなく0に近づけ、児童が安心して通学できる環境の構築に努めていく。</li> </ul>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	78%
	最終実績値	82%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	80%
当該踏切を利用せず、近隣の線路地下道へ通学路を変更する方向で調整することとなったため。		
3	最終目標値	100%
	最終実績値	98%
残りの1か所は歩道除雪で対応しており、スクールバスを利用している現状も踏まえて協議を継続することとなったため。		