

チェックシート（給水本管・配水管工事）

I . 平面図（新管）の確認

業者 局

1	方位が記入されていますか？		
2	マッピング出力図もしくは、計画図を基に平面図が作成されていますか？		
3	縮尺の値のとおりに平面図が作成されていますか？		
4	平面図の正確な位置に配管、弁栓類等が記入されていますか？		
5	既設管は破線、新設管は実線で記入されていますか？		
6	路線が複数ある場合、番号を付けて整理されていますか？		
7	管種、材質、口径ごとに平面延長（0.1m未満切り捨て）か記入されていますか？		
8	延長は平面延長とし、出来形の数値が記入されていますか？		
9	引出し線は管種、材質、継手名称、口径、延長の順に記入されていますか？		
10	排水管・地上式消火栓の延長は材質、口径別に記入されていますか？		
11	工事変化点、口径変化点、材質変化点、管種変化点が指定されたシンボルで記入されていますか？		
12	弁栓類等は指定されたシンボルで記入されていますか？		
13	弁栓類は本管から官民境界へ垂直方向の距離と深さ（上段：離れ、下段：深さ）が記入されていますか？		
14	消火栓番号が記入されていますか？		
15	起・終点及び道路中心線で20mごとに測点が設けてありますか？		
16	上越し、下越しがありますか？指定されたシンボルで記入されていますか？		
17	さや管、防護コンクリートが記入されていますか？さや管は属性（材質、口径、延長）が記入されていますか？		
18	給水引込管の施工箇所を明記し、家形内に施設番号が記入されていますか？		
19	不要栓の分水元止めで、給水管を斜線で見え消しにしてありますか？ 様式8：工事日報（工種元止）が作成されていますか？		
20	家形や量水器の位置がマッピングと違う場合は、修正されていますか？		

II . 平面図（旧管）の確認

業者 局

1	既設管（廃止管）は斜線で見え消しの状態とし、処理方法が記入されていますか？		
2	既設管情報は「口径、材質、竣工図番号」が記入されていますか？		

Ⅲ. 配管詳細図の確認

業者 局

1	平面図の路線ごとに整理されていますか？		
2	配管状況が平面図と整合がとれていますか？		
3	使用材料や継手が正しく記入されていますか？		
4	切管は、0.1m 単位で記入されていますか？		
5	切管の長さは、括弧書き()で記入されていますか？		
6	弁栓類等は指定されたシンボルで記入されていますか？		
7	さや管の属性（材質、口径、延長）が記入されていますか？		
8	上越し、下越し配管の場合、原因対象物が記入されていますか？		
9	既設管情報は「既設口径、材質、継手、竣工図番号」の順に記入されていますか？		
10	不断水箇所の弁室の有無は、記入されていますか？		

Ⅳ. 断面図（横断面図・縦断面図・復旧断面図）の確認

業者 局

1	縮尺が設定されていますか？（1/100 程度）		
2	起点から終点に向かって作成されていますか？		
3	平面図の測点部分の断面図が全て作成されていますか？		
4	平面図の測点 No と一致していますか？		
5	平面図の値と一致していますか？		
6	平面図の管路情報と一致していますか？		
7	官民境界からの距離は 0.1 m 単位、道路からの埋設深は 0.01 m 単位で記入されていますか？		
8	他の埋設管状況が記入されていますか？		
9	配管詳細図と整合がとれていますか？		
10	上越し・下越し部分の縦断面図が作成されていますか？		
11	復旧断面図が正しく作成されていますか？（路面種、口径、計画高）		

Ⅴ. オフセット図の確認

業者 局

1	平面図と方位が合っていますか？		
2	マッピング出力図又は測量図で作成されていますか？		
3	マッピング出力地形図と現地の形状があっていますか？現地の地形で作成されていますか？		
4	オフセットの取得位置が分かるように記入されていますか？マッピング上にない構造物から計測した場合、その位置が正確に記入されていますか？		
5	平面図の起終点、異形管、分岐部、弁栓類の中心点を計測していますか？		
6	3 点以上から計測されていますか？		
7	0.1m 単位で記入されていますか？		
8	配管詳細図と整合がとれていますか？		

VI. 竣工届（様式4）の確認

業者 局

1	工事年度及び工事名、工事場所が正しく記入されていますか？		
2	工事費負担者及び竣工後の所有者、竣工検査年月日は、正しく記入されていますか？		
3	新設管路情報（管種別、口径、特記仕様、延長）が正確に記入されていますか？平面図と整合がとれていますか？		
4	管路付属設備情報の「弁栓仕様」が正確に記入されていますか？種類及び個数は平面図と整合がとれていますか？		
5	管路付属設備情報の「付属設備」に消火栓、空気弁等が正確に記入されていますか？種類及び個数は平面図と整合がとれていますか？		
6	案内図は目標物を含めて工事箇所が分かるように作成されていますか？		
7	方位が記入されていますか？平面図と方位があっていますか？		
8	図面のページと総ページは、記入されていますか？		
9	図面番号（マッピングシステムの1/500 図面番号）が正しく記入されていますか？		
10	各種承諾書等がありますか？ある場合は添付されていますか？		
11	施工業者の主任技術者が記入されていますか？		
12	社判は押印されていますか？（局発注工事は不要）		
13	局担当印が押印されていますか？		
14	各種占用書類は添付されていますか？		

施工業者	局担当者

第 号 工事