

別紙3 リスク分担表

本事業における官民リスク分担（案）

	リスクの種類	リスクの内容	負担者	
			市	事業者
共通	入札図書リスク	入札説明書、要求水準等の誤記、提示漏れにより、市の要望事項が達成されない等	○	
	契約締結リスク	議会を含む市の事由により契約が結べない等	○	△
		事業者の事由により契約が結べない等		○
	計画変更リスク	市の指示による事業範囲の縮小、拡大等	○	
	用地確保リスク	事業用地の確保に関するもの	○	
	近隣対応リスク	本施設の設置そのものに対する住民反対運動等	○	
		上記以外のもの		○
	第三者賠償リスク	調査、建設、運営において第三者に及ぼす損害		○
	法令等の変更リスク	本事業に直接関係する法令等の変更等	○	
		上記以外の法令の変更等		○
	税制度変更リスク	本事業に直接関係する税制度の変更等	○	
		上記以外の税制度の変更等		○
	許認可遅延リスク	事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの		○
	参加コスト	参加費用に関するもの		○
物価変動リスク	施設の供用開始前のインフレ、デフレ（施設整備費用に相当するもの）		○	
	施設の供用開始後のインフレ、デフレ（維持管理、運営に相当する部分）	○		
事故の発生リスク	設計、建設、運営において発生する事故		○	
事業の中止・遅延に関するリスク	市の指示、市の債務不履行によるもの	○		
	事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの		○	
不可抗力リスク	天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等	○	△	
設計段階	設計変更	市の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの	○	
		事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの		○
	測量・地質調査の誤りリスク	市が実施した測量、地質調査部分に関するもの	○	
		事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの		○
建設着工遅延	市の指示、提示条件の不備、変更によるもの	○		
	上記以外の要因によるもの		○	
建設段階	工事費増大リスク	市の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大	○	
		上記以外の要因による工事費の増大		○
	工事遅延リスク	工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延		○
	一般的損害リスク	工事目的物、材料、他関連工事に関して生じた損害		○
性能リスク	要求水準の不適合（施工不良を含む）		○	

運営段階	受入廃棄物の品質リスク	受入れ廃棄物の質に起因する費用上昇、事故等	○	△
	受入廃棄物の量の変動リスク	受入廃棄物の量の変動による費用上昇等	○	△
	資源化物（発酵残渣、排水を有効利用する場合）の変動リスク	ガス以外の資源化物の量の変動による費用上昇、量の変動等		○
	本施設からの廃棄物、排水等（発酵残渣、排水を有効利用しない場合）の変動リスク	発生する廃棄物、排水を処理するに当たっての費用上昇、量の変動等	○	△
	販売ガスの需要リスク	ガスを販売するに当たっての需要リスク	○	
	性能リスク	要求水準の不適合		○
	施設の性能確保リスク	事業終了時における施設の性能確保に関するもの		○

※○:主分担 △:従分担